

**REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 30.06.2015**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	Opis
1	2	3	4	5
<b>DPS w Dobrzejewicach</b>				
Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich	85202 § 6060	88 510	0	Zakup autobusu 20 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice	90019 § 6050	124 000	121 000	Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice – zrealizowano umowę nr AB.I.19/2015 z dnia 23.02.2015r. na kwotę 117 000 zł i umowę nr AB.I.58/2015 z dnia 30.03.2015r. na kwotę 4 000 zł przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL PHU Toruń
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu</b>				
Zakupy sprzętu komputerowego	71015 § 6060	3 700	3 700	Zakup kserokopiarki
<b>DPS Pięza</b>				
Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim	85202 § 6060	40 000	0	Wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim.
<b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>				
Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	85111 § 6010	700 000	700 000	Przekazano udziały spółce w dniu 02.02.2015r. i 18.05.2015 r.
Współfinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo	60014 § 6300	10 000	0	Realizacja II półrocze 2015 r.
Budowa przyłącza gazowego dla DPS Wielka Nieszawka	90019 § 6050	28 000	0	Budowa przyłącza gazowego dla DPS Wielka Nieszawka – realizacja umowy nr AB.L86/2015 z dnia 10.06.2015r. przez firmę Technika Grzewcza Usługi-konserwacja EKO-SERWIS w Toruniu na kwotę 25 953 zł – termin wykonania robót do dnia 22.07.2015r.
Termomodernizacja części sali gimnastycznej oraz łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a internatem oraz urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury w Z.SZ. CKU Gronowo	90019 § 6050	200 000	0	Urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury w Zespole Szkół CKU w Gronowie na kwotę 184.200 zł -wykonawca Transbruk Barczyński z siedzibą w Pięzy - termin wykonania robót -II półrocze 2015.
Inwestycje w bud. Szosa Chelmińska 30/32, w tym modernizacja windy osobowej, termomodernizacja poszycia dachowego na bud. nad garażami, budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy	70005 § 6050 90019 § 6050	235 000	603	1.Wymiana windy w bud. przy ul. Sz.Chelmińska 30/32 w Toruniu - wykonawca - firma Fabryka Urządzeń Dzwigowych Bołecin - cena zamówienia 167.034 zł , termin wykonania 20.11.2015 r. 2. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu dz.92/4 pol. w Jedwabnie – 603 zł.
Budowa drugiego wejścia wraz z modernizacją parteru internatu w Z.SZ. CKU w Gronowie	85410 § 6050	205 000	0	Realizacja umowy nr OR.L85.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. na wykonanie zadania: Budowa drugiego wejścia wraz z modernizacją parteru internatu. Wartość umowy 204 000 zł. Termin wykonania umowy do 16 sierpnia 2015 r.
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	75020 § 6069	103 000	69 796	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.- Pom. – wkład własny. Dalsza realizacja wydatku w II półroczu 2015r.
Modernizacja serwerowni w SP w Toruniu, programy	75019 § 6060 75020 § 6050	258 150	126 757	Zakup legislatora Magic – licencja OPEN - 6 150 zł., modernizacja serwerowni – zakup serwerów oraz macierzy dyskowej oraz dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - 120 607zł.
Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	90019 § 6170	100 000	0	Wpłata na fundusz wsparcia – zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP – realizacja II półrocze 2015.
Dotacja celowa na dokończenie termomodernizacji Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Chelmży oraz zagospodarowania terenu wokół biblioteki	90019 § 6300	45 000	0	Dofinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja związana z dociepleniem połaci dachowej w ramach zadania – remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży na potrzeby działalności kulturalnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych – Gmina Miasto Chelma przy udziale Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży – Umowa nr FN I-76/2015 z dnia 29.04.2015r. na kwotę 45 000 zł – realizacja do 31.12.2015r.
Budowa Komisariatu - wkład powiatu	75404 § 6170	100 000	72 657	Porozumienie z dnia 23.06.2014 r. zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz aneks nr 1 z 10 grudnia 2014 r. i aneks nr 2 z 29 kwietnia 2015r. – budowa Komisariatu Policji w Dobrzejewicach
Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	80130 § 6057 § 6059	460 914	456 185	Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Inwestycji została zakończona 30.03.2015 r. Całość inwestycji została przekazana protokołem PT 1/1.1/U.E/2015 z dnia 30.03.2015 do Zespołu Szkół CKU w Gronowie.
Rozliczenia z gminami w ramach paragrafu 666	75814 § 6660	200 328	200 327	Zwrot środków dla partnerów projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”; droga Toruń – Barbarka – Wybeż – Unisław oraz droga Toruń – Złotoria – Osiek. Zwrotu dokonano Gminie Lubicz, Obrowo, Łysomicie, Lubianka, Unisław oraz dla województwa Kujawsko-Pomorskiego
Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chelma - Brąchnowo - Pięza - (Gmina Chelma)- dotacja	90019 § 6050	200 000	200 000	1.Dofinansowanie zadania pn.: Budowa drogi rowerowej Bielczyny-Chelma-Brąchnówko-Pięza – zrealizowano Porozumienie z Gminą Chelma z dnia 18.12.2013r. (kwota 200 000 zł)
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>				
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego-droga rowerowa Toruń -Chelma z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe	60014 § 6050; 60014 § 6057; 60014 § 6059; 90019 § 6059	6 497 743	5 496 472	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzglowski - Bierzglowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Lubianka)	60014 § 6050	242 400	42 876	

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubianka - Kończewice na odcinku Lubianka - Biskupice (2016C) - (Gmina Lubianka)	60014 § 6050	462 000	0	
Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Lysomice)	60014 § 6050	89 100	0	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2007C na odcinku Lysomice - Ostaszewo	60014 § 6050	445 500	0	
Budowa chodnika Brzozówka - Szembekowo - Łążynek - (Gmina Obrowo)	60014 § 6050	283 000	0	
Budowa chodnika w Chelmy (ul. Chelmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C) - (Gmina M.Chelmy)	60014 § 6050	24 320	10 786	
Budowa chodnika w Chelmy ul. Wyszyńskiego (od ul. Owocowej do granicy miasta - droga 2019C) - (Gmina M. Chelmy)	60014 § 6050	48 000	24 649	
Budowa chodnika Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec (droga 2040C) - (Gmina Obrowo)	60014 § 6050	36 000	21 476	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek o dł. 800 m szer. 1,5 m (Gmina Czernikowo) w latach 2014-2015	60014 § 6050	180 000	0	
Budowa ciągów pieszo – rowerowych przy drodze powiatowej 2132 Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo na dł. 975 m szer.2 m (Gmina Czernikowo)	60014 § 6050	327 900	1 999	
Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników przy drodze powiatowej Turzno - Gronowo - (Gmina Lysomice)	60014 § 6050	160 000	0	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec - Lubicz Górny w km 0+000-3+450 na dł. 3,450 km - (Gmina Lubicz)	60014 § 6050	2 044 538	522 184	
Dokumentacja techniczna	60014 § 6050	257 000	0	
Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km	60014 § 6050	192 000	191 991	
Remonty na drogach powiatowych	60014 § 6050	658 000	0	
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej	90019 § 6050	40 000	25 978	
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>15 089 103</b>	<b>8 289 437</b>	

Szczegółowy opis w części opisowej wydatków





